

PERIODO: TERCER TRIMESTRE[illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-11-25

Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
		Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Directa	\$307,192.50	\$307,192.50	\$307,192.50	100%	100%	Terminada
Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Invitación a Tres	1,235,400.00	370,620.00	370,620.00	45%	30%	En Proceso
José Ángel Martínez Segura	Invitación a Tres	1,259,496.68	911,454.12	377,849.00	35%	72%	
Grecia Reyes Salazar	Invitación a Tres	509,223.99	152,767.20	152,767.20	15%	30%	
José Ángel Martínez Segura	Invitación a Tres	1,084,275.20	325,282.56	325,282.56	10%	30%	
		\$4,395,588.37	\$2,067,316.38	\$1,533,711.26			