

ANEXO OP3



RESUMEN DE AVANCES DE OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-dic-25

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatul o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	REPUVE	AUT/MNM-R23/001/2025	Reencarpetamiento Asfáltico en Calle 16 de Septiembre entre Independencia y Calle Benito Juárez, tramo 0+000 al 0+040.	Nuevo Morelos Tam	22.53821-99.22070	22.53785-99.21935	Federal	26-feb-25	28-mar-25	Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Directa	\$307,192.50	\$307,192.50	\$307,192.50	100%	100%	Terminada
2	Gasto Corriente	MNM-GC/001/2025	Rehabilitación y Revestimiento de 4,900 M2 de Camino Vecinal al Ej. Ampliación La Reforma	Ej. Ampliación La Reforma			Federal	11-abr-25	12-jun-25	Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Invitación a Tres	1,235,400.00	1,197,750.49	1,197,750.49	100%	97%	Terminada
3		MNM-FISMUN/001/2025	Ampliación de 550 ML de Red de Agua Potable	Col. La Esperanza			Federal	21-may-25	21-ago-25	José Ángel Martínez Segura	Invitación a Tres	1,259,496.70	1,259,496.70	1,259,496.70	100%	100%	Terminada
4		MNM-FISMUN/002/2025	Introducción de 200 ML de Tubería de Agua Potable en Col. Jardines del Bosque	Col. Jardines del Bosque			Federal	20-jun-25	20-ago-25	Grecia Reyes Salazar	Invitación a Tres	509,223.98	509,223.98	509,223.98	100%	100%	Terminada
5		MNM-FISMUN/003/2025	Revestimiento de 3,680 M2 de Material Inerte en Col. El Paraíso	Col. El Paraíso			Federal	27-jun-25	26-ago-25	José Ángel Martínez Segura	Invitación a Tres	1,084,275.19	1,084,275.19	1,084,275.19	100%	100%	Terminada
6		MNM-FISMUN/004/2025	Construcción de 08 Cuartos Dormitorios	Cabecera Municipal			Federal	02-sep-25	02-nov-25	Grecia Reyes Salazar	Invitación a Tres	\$1,221,806.36	\$1,221,806.36	\$1,221,806.36	100%	100%	Terminada
7		MNM-FISMUN/005/2025	Construcción de 07 Cuartos Dormitorios	Cabecera Municipal			Federal	21-sep-25	06-nov-25	Instalaciones y Obras QC, S.A.S de C.V	Invitación a Tres	\$1,046,880.74	\$1,046,880.74	\$1,046,880.74	100%	100%	Terminada
8	REPUVE	AUT/MNM-R23/002/2025	Bacheo Asfáltico Superficial en C. Hermenegildo Galeana	C. Hermenegildo Galeana			Federal	16-dic-25	31-dic-25	José Ángel Martínez Segura	Directa	\$24,965.29	\$24,965.29	\$24,965.29	100.00%	100.00%	Terminada
												\$6,689,240.76	\$6,651,591.25	\$6,651,591.25			